



# EGENKONTROLL VÅTRUMSARBETE

Egenkontroll för tätskikt och keramiska arbeten i våtutrymmen.  
Ersätter inte BBV's Bilaga A - kvalitetsdokument



Objekt: \_\_\_\_\_

Beställare: \_\_\_\_\_

Plattsättningsentreprenör: \_\_\_\_\_

Arbetet utfört under tiden: från \_\_\_\_\_ till \_\_\_\_\_

Av Byggkeramikrådets godkända tätskiktssystem

Golv: KeraSafe Foliesystem  Kiilto KeraSafe+ Foliesystem  Kiilto K System

Vägg: KeraSafe Foliesystem  Kiilto KeraSafe+ Foliesystem  Kiilto K System

Materialåtgång tätskikt: Vägg: \_\_\_\_\_

Golv: \_\_\_\_\_

Nyproduktion  Renovering

Underlaget uppfyller branschreglernas krav Golv  Vägg

Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav innan tätskikt applicerats

Ny, typgodkänd golvbrunn installerad Ja  Nej

Golvbrunnen är fast monterad och korrekt placerad i våg och höjd

Arbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning från Kiilto

Finns andra genomföringar i tätskikt än avlopp i golvet? Ja  Nej

Temperatur på arbetsplatsen enligt Kiilto's anvisningar Ja  Nej  \_\_\_\_\_

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV 15:1 eller Kiilto's monteringsanvisning.

---

---

---

---

Egenkontrollen utförd av: \_\_\_\_\_

Ort och datum: \_\_\_\_\_

Underskrift: \_\_\_\_\_

Kopia och monteringsanvisning till  Nyttjare/Boende  Beställare